



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos
 Av. Coronel Albino Alves Garcia, 510 Fone/Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51
 CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo
 Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br e-mail: gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br
 CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
MUNICÍPIO Bernardino de Campos									
DATA BASE: janeiro-22									
OBRA: Substituição e Implantação de Iluminação Pública				PRAZO PROPOSTO					
				INÍCIO: Data da assinatura do contrato					
				FINAL: 105 dias a partir da data da assinatura do contrato					
	ITEM	BAIRRO	UNIDADE	1a. ETAPA					
				PERÍODO: 15 dias					
				QUANTIDADE DE LUMINARIAS:		QUANTIDADE DE BRAÇOS:			
1ª ETAPA	1	Barra Funda	unid.	261	253				
			R\$	R\$ 401.790,26					
	2	Vila Carijo	unid.	17	16				
			R\$	R\$ 25.850,46					
	3	Nove de Outubro	unid.	50	49				
			R\$	R\$ 76.461,75					
TOTAL				328	318				
				R\$ 504.102,47					
	ITEM	BAIRRO	UNIDADE	2a. ETAPA					
				PERÍODO: 15 dias					
				1	Jardim Brasil I	unid.	65	60	
						R\$	R\$ 98.525,49		
				2	Jardim Brasil II	unid.	43	42	
						R\$	R\$ 65.717,92		
				3	Jardim Brasil III	unid.	101	96	
						R\$	R\$ 153.721,18		
				4	Jardim Brasil IV	unid.	100	94	
						R\$	R\$ 151.938,62		
TOTAL				309	292				
				R\$ 469.903,21					
	ITEM	BAIRRO	UNIDADE	3a. ETAPA					
				PERÍODO: 15 dias					
				1	Jardim Lucrecia	unid.	124	89	
						R\$	R\$ 181.257,56		
				2	Jardim Paraíso	unid.	52		
						R\$	R\$ 67.494,16		
TOTAL				176	89				
				R\$ 248.751,72					
	ITEM	BAIRRO	UNIDADE	4a. ETAPA					
				PERÍODO: 15 dias					
				1	Vila Brasília	unid.	49	47	
						R\$	R\$ 74.665,12		
				2	Centro	unid.	100	84	
						R\$	R\$ 149.831,66		
				3	Vila Coronel Albino	unid.	207	189	
						R\$	R\$ 309.686,06		
TOTAL				356	320				
				R\$ 534.182,84					
	ITEM	BAIRRO	UNIDADE	5a. ETAPA					
				PERÍODO: 15 dias					
				1	Jardim Bela Vista	unid.	74	66	
						R\$	R\$ 111.599,81		
				2	Perola do Planalto	unid.	56	2	
						R\$	R\$ 73.154,11		
				3	Jardim Vale Verde	unid.	69		
						R\$	R\$ 89.559,83		
TOTAL				199	68				
				R\$ 274.313,75					
	ITEM	BAIRRO	UNIDADE	6a. ETAPA					
				PERÍODO: 15 dias					
				1	Jardim Planalto	unid.	78	70	
						R\$	R\$ 117.731,10		
				2	Vereador Pedro Paulo Camara	unid.	29		
						R\$	R\$ 37.645,57		
TOTAL				107	70				
				R\$ 155.376,67					
	ITEM	BAIRRO	UNIDADE	7a. ETAPA					
				PERÍODO: 15 dias					
				1	Vila Porfírio	unid.	37	35	
						R\$	R\$ 70.537,99		
				2	Vila Nova	unid.	46	46	
						R\$	R\$ 54.738,42		
TOTAL				83	81				
				R\$ 125.276,41					
TOTAL				1558	1238				
TOTAL				R\$ 2.317.401,80					