



Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma	Programa	Modalidade	Objeto Contratado		
<input checked="" type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Individual	Planejamento Urbano	Implantação de Infra Estrutura Urbana	Execução Recapeamento Asfáltico com CBUQ e Sinalização Viária		
Agente financeiro	Proponente	Valor do repasse - R\$	Valor da Contrapartida - R\$	Previsão p/início das obras	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos	R\$245.850,00	R\$4.900,14	/ /	

Localização do empreendimento
 Rua Cap. Basilio Antônio de Oliveira, Rua Prof. Paulo Moreira, Rua Agenor Camargo de Lima, Rua Mato Grosso, Rua Santos Dumont e Rua Rui Barbosa – Bernardino de Campos – SP

Tipo de serviço
Recapeamento Asfáltico com CBUQ e Sinalização Viária

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Vi. Obras/Serviços R\$	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04		
				Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
1	Serviços Preliminares	0,82	2.065,36	2.025,00	40,36	100									
2	Recapeamento Asfáltico	90,98	228.120,52	134.197,56	2.674,75	60	89.465,05	1.783,16	40						
3	Sinalização Viária	8,20	20.564,26	0,00	0,00	0	20.162,39	401,87	100						
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
Total	Simples	100	250.750,14	136.222,56	2.715,11	55,4	109.627,44	2.1185,03	44,6						
	Acumulado	100	250.750,14	136.222,56	2.715,11	55,4	245.850,00	4.900,14	100						

Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for **financeira**.

20 / 12 / 2013

Data

Roberto Corrêa de Moraes
Engº Civil CREA/SP 5060456883

Armando José Pires Beleze
Prefeito